

информация о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2024 годы" за 1 полугодие 2021года
 Администрация Тракторозаводского района города Челябинска

№ п/п	Наименование программного мероприятия/ целевого показателя	Объемы финансирования (тыс. руб.)														Оценка исполнения
		Всего		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Бюджет внутригородского района		Внебюджетные средства		Целевые показатели				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	1.Выполнение работ по комплексному благоустройству парка «Дружба» II этап	54481,12	1134,59	38656,26	0,00			15824,86	1134,59					2%		
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий, единиц											1	0	0%		
	Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров											114,402	0	0%		
	2. Выполнение работ по комплексному благоустройству сквера «Молодежный» II этап :	177,07	63,84					177,07	63,84					36%		
	Количество благоустроенных общественных территорий, единиц											1	0	0%		
1.2	Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. кв. метров											31,495	0	0%		
	Всего по муниципальной программе	54658,19	1198,43											2%		

Старший специалист-эксперт отдела муниципальных закупок и финансов



Н.В. Петрова